

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

**závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce – „II/169 Sušice – ulice T.G.Masaryka“**  
uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 2:

A-003531-00

#### **Město Sušice**

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  
IČO: 00256129 DIČ: CZ00256129  
Zastoupený: Bc. Petrem Motlem  
Datová schránka: i7ab4sa  
telefon: +420 376 540 111  
kontaktní osoba: Ing. Jan Vošalík,  
tel.: +420 724 181 599, e-mail: [jvosalik@mususice.cz](mailto:jvosalik@mususice.cz)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

#### **Silnice Klatovy a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou v OR u Krajského soudu v Plzni  
sídlo: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy  
zastoupený: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)  
IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307  
telefon: 376 311 209  
e-mail: [klatovy@silnice-klatovy.cz](mailto:klatovy@silnice-klatovy.cz)  
datová schránka: tqasgee  
kontaktní osoba  
ve věcech technických: Jiří Bureš, vedoucí stavební výroby  
tel. 777 705 477, e-mail: [zakazkado@silnice-klatovy.cz](mailto:zakazkado@silnice-klatovy.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o narovnání dle § 1903 a násl. občanského zákoníku

### **Preambule**

Smluvní strany konstatují, že:

- 1) Dne 1.4.2020 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „**II/169 Sušice – ulice T.G. Masaryka**“ (dále jen „Stavba“), č. smlouvy Objednatele č. 2: --- a č. smlouvy Zhotovitele: 20024-01 (dále jen „Smlouva“).
- 2) Realizace Stavby byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení pod systémovým číslem: P20V00000042 dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3) V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy,

resp. dodatkem ke Smlouvě. Podrobně jsou provedené změny popsány v příloze č. 1 této dohody – změnový list včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“).

- 4) Hodnota položek realizovaných pro Objednatele č. 2 navíc (dále jen „vícepráce“) činí **2 834 893,44 Kč bez DPH** a hodnota položek pro Objednatele č. 2 nerealizovaných Zhotovitelem oproti Smlouvě (dále jen „méněpráce“) činí - **327 454,83 Kč bez DPH**. **Rozdíl ceny realizovaných prací oproti předmětu díla stanovených Smlouvou pro Objednatele č. 2 tedy činí 2 507 438,61 Kč bez DPH.**
- 5) Stavba, resp. dílo dle Smlouvy bylo řádně předáno, resp. předáno v rozsahu dotčeném Změnou rozsahu díla dne 30.11.2020.

## I.

### 1.1. S ohledem na vše výše uvedené a dále

- a) vzhledem k tomu, že na stavbě došlo ke změnám skutečně realizovaných kapacit dle geodetického zaměření skutečného stavu a dodatečným změnám dle požadavků objednatelů č. 2,
- b) vzhledem ke skutečnosti, že nebyl uzavřen dodatek ke Smlouvě, který by změnu reflektoval co do rozsahu méněprací a víceprací, byly Zhotovitelem poskytnuty de facto bez právního důvodu,
- c) vzhledem k tomu, že Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- d) vzhledem k tomu, že Objednatel považuje méněpráce i vícepráce provedené Zhotovitelem zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užítku a s jeho vědomím
- e) vzhledem k tomu, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím Zhotoviteli ze strany Objednatelů č. 2 bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné a Zhotovitel neobdržel od Objednatelů č. 2 žádné odpovídající protiplnění,

se smluvní strany dohodly, že Objednatel č. 2 poskytne zhotoviteli platbu za provedené vícepráce, od které odečte hodnotu neprovedených méněprací.

### 1.2. Smluvní strany se ohledem na vše výše uvedené a pro vyloučení všech pochybností dohodly na tom, že Objednatel č. 2 v závěrečném vyúčtování stavby poskytne Zhotoviteli částku ve výši **2 507 438,61 Kč (bez DPH)**.

### 1.3. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že za celkovou cenu Stavby pro Objednatele č. 2 dle Smlouvy má být považovaná dle čl. III. odst. 3.1. b) Smlouvy částka ve výši **23 252 938,51 Kč bez DPH**.

### 1.4. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti zhotovitele, sankcí, etc.

### 1.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídající Změně rozsahu díla.

## II. Závěrečná ustanovení.

- 2.1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek k dohodě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně dohody, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně dohody v případech touto dohodou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **objednatel č.2 zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh**, tj. tato dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této dohody nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 2.4. Splnění povinnosti uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel.
- 2.5. Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak.
- 2.6. Tato dohoda byla schválena radou města Sušice dne 7.12.2020, rozhodnutím č. 728.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – předávací protokol

V Sušici

V Klatovech

*Objednatel č. 2:*

*Zhotovitel:*

---

**Město Sušice**

Bc. Petr Mottl  
Starosta města

---

**Silnice Klatovy a.s.**

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti  
(oprávněn na základě plné moci)